週間工程表

平成23年9月26日 提出

1 / / -		· / v	i. ven
工	事	名	国道507号道路改良工事(H22-4工区)
工		期	平成23年2月22日 ~ 平成23年9月19日
請	負	者	有限会社 東信開発
期		間	平成23年9月18日 ~ 平成23年10月1日

			凡		例	
上	段	[計	画]	
下	段	[実	施]	

	9月 前週予定及び実施 9/18 ~ 9/24 今週予定							$9/25 \sim 10/1$																																								
工種	種別	数	量	単位	(目)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1								備考																					
					(曜日)	目	月	火	水	木	金	土	目	水	火	水	木	金	土																													
準備工			1	式	[計画]					作成				書類	作成																																	
中加工			1	I	[実施]			_	書類	作成		1																																				
/	土留・仮締切工			式	[計画]																																											
仮設工			1		[実施]																						完了																					
					[計画]																																											
開削土工	掘削工		1	式	[実施]																						完了																					
					[計画]			_																																								
	埋戻し工		1	式	[実施]		工											竣									完了																					
					[計画]			_										工	-																													
	残土処理工		1	式	[実施]													検									完了																					
					[計画]		期											查		+++																												
電線共同溝工	一管路工(管路部)		1	式			79]											Д.									完了																					
				1	[実施]																			1																								
	プ レキャストボックス工 (特殊部)		1	式	[計画]																						完了																					
	(10 % (10)			ļ	[実施]														-	-				-																								
雑工	歩車道境界ブロック	•	1	式	[計画]																																											完了
					[実施]																																											
共通仮設工		1	式	[計画]	1 -																									完了																		
八巡风队工				- 4	[実施]																						761																					
立 会								0								0																																
主な立会予定及び協議予定						· 成								- 竣																																		
9/28 PM 1:30 ~ ・竣工確認					果品								竣 工 確																																			
9/30	9/30 AM 9:30 ~ ・竣工検査							書類								認																																
								確 認																																								